



Ontwerp en Realisatie

10 juni

Document: Intern

Werkbeschrijving en informatie Alex en Lukas 2^e Pauwenlandstraat

Datum uitvoering: Zie planning in medewerkersplatform

Appartement 1

- Stroom naar kelder (Alex)
- Brand melder kabel trekken (Alex + Lukas)

Appartement 2

- Doosje in gevel verplaatsen. (uitbetelen Jan maandag laten voegen)
- Grote Kabel uit muur (Lukas → Fons laten doen)
- Trapgat breken (Lukas)
- Brandmelder snoeren vervangen (Alex)
- Nieuwe pirilex trekken (Lukas Alex)
- Nieuwe Internet en UTP (Kabel uit voorraad VD halen)
- Gootklossen afronden (Lukas)
- Boei er om heen (Lukas)
- Buizen nuts aansmeren met specie (Lukas) ← **PRIORITEIT!!!**
- Raaplaag afronden (Lukas → Jan)

Opmerking

Opdrachtgever wil aftimmering eerst met plafonnetje dan met kozijn. Dit is voor het grote kozijn vrij simpel. Deur kozijn lastig.

Sjonny komt Vrijdag goot inmeten!

Overig

Lukas: Ik wil dat je vanaf vrijdag net zo lang op PWS staat tot jou lijstje is afgerond dit heeft even de prioriteit.

Lukas: Overleg even met Alex wanneer je die kabels samen trekt. Mocht dit niet aansluiten stuur je Fons naar Alex.

Alex: In principe kan je Fons als maatje meenemen mocht je handjes nodig hebben.

Lukas: Julian aangeven als vloerverwarming kan worden gelegd.

Materiaal

- Internetkabel en utp (deze niet in rekening bij klant)
- Kabel pririlex (Lukas overleggen met Alex)
- Plastic huls voor kabel pirilex